

	Viikko	Asia	Pvm	Sisältö
H u h t i				
	17	Idealuonnos valmiina	28.4.18	
	18			
T o u k o	19			
	20			
	21			
	22	Kunnanhallituksen kokous	28.5.18	Päätös väistöiloista Lukiolle
K e s ä	23	Lukion suunnittelupalaveri	7.6.18	Esitys kh:lle etenemisestä
	24	Kunnanhallituksen kokous	11.6.18	Esitys kv:lle, aikataulun muuttaminen, määräraha
	25	Kunnanvaltuuston kokous	20.6.18	Hankkeen hyväksyminen ja määrärahat (liian pieni). Valitusaikaa ei voi odottaa.
	26	Toimikunnan kokous	26.6.18	Suunnittelutyön käynnistäminen
H e i n ä	27	Toimikunnan kokous	6.7.18	Asiakirjojen ja suunnitelmien laadinta
	28			- " -
	29			
	30			
E l o	31			
	32	Toimikunnan kokous	9.8.18	Asiakirjojen ja suunnitelmien laadinta jatkuu
	33			- " -
	34	Toimikunnan kokous	22.8.18	Laskenta-asiakirjat valmiina ja tarkastus, pykälä kunnanhallitukselle
		Kunnanhallituksen kokous 27.8.18	27.8.18	Luonnoskuvien ja kustannusarvion hyväksyntä
S y y s	35			Tarvittavien muutosten tekeminen
	36	Tarjouspyyntö Hilmaan	31.8.18	Laskenta-aika ja lisäselvitykset (5 vk)
	37			- " -
	38			- " -
L o k a	39			- " -
	40		5.10.18	Tarjousten sisäänjätö, avustilaisuus, alustava vertailu
	41	Toimikunnan kokous	10.10.18	Valmistelu hankintapäätökselle (kh:n listalle). Vertailu, selvitykset jne
	42	Kunnanhallitus	15.10.18	Hankintapäätös (pykälä tarkastettava kokouksessa ja spostilla ilmoitus)
M a r r a s	43			Muutoksenhaku 14 vrk + tiedoksisaantiaika
	44	Sopimuskatselmus	1.11.18	Urakkasopimuksen allekirjoitus
	45	Toimikunnan kokous (luonnos)		KVR-suunnittelu-aika ja suunnittelukokoukset (voi olla nopeampikin)
	46			- " -
	47	Toimikunnan kokous (luonnos)		- " -
J o u l u	48			- " -
	49	Maanrakennustöiden aloittaminen		Talvitöinä aloitetaan, säänsuojaukset yms
	50			
	51			
	52			