



RAUTIPERÄN LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Yleistä

Rautiperän ulkoilualue on alun perin rakennettu runsaan talkootyön ja osin kunnan toimesta hiihto- ja ampumaharrastajien käyttöön 1970-1980 luvun taitteessa.

Alueen laajemmasta kunnostamistarpeesta on Pyhäjoella puhuttu vuosi(kymmenten) ajan. Puheet alkoivat konkretisoitua vuonna 2014, jolloin hanketta lähdettiin alustavasti suunnittelemaan. Suunnitelmat etenivät siten, että rakennussuunnitelmat valmistuivat 2015.

Hanke

Haasteellisia reunaehtoja alueen uudistamiselle asettivat mm. kaavalliset asiat, maanomistusolot, urakka-alueen muoto, maaperä, sekä ajoittain ilmasto-olosuhteet. Haasteista ei kuitenkaan muodostunut rakentamiselle esteitä, tai hidasteita ja hiihto, sekä avantouintia oli mahdollista harrastaa koko hiihtokauden ajan.

Alkuperäisestä suunnitelmasta hanke jäi luontopolun verran vajaaksi, mutta toisaalta hanke on saanut rinnalleen täydentävän osan, AA-luokan 18 väyläisestä frisbeegolfradasta.

Rakentaminen

Varsinainen rakentaminen ajoittui vuosiin 2016 -2018. Hanke pilkottiin useisiin urakoihin ja osa jätettiin kunnan omiksi töiksi. Suurimmat hankinnat, kuten maanrakennustyöt, latusilta, perustustyöt ja alueen valaistus/sähköistys kilpailutettiin ja teetettiin urakalla. Omista töistä merkittävin oli huoltorakennuksen rakentaminen. Hankkeeseen liittyvät työt saatiin valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä suunnitellun aikataulun mukaisesti

Avustus

Rautiperän liikunta- ja ulkoilualueiden peruskorjaukseen ja laajennukseen Pyhäjoen kunnalle on myönnetty liikuntapaikkarakentamista koskevaa valtionavustusta AVI:n päätöksen PSAVI/3573/07.03.06 /2015 mukaan yhteensä 139 000€.



Kustannusarvio

Rautiperän hankkeelle (900061) oli budjetoitu alun perin 665 250€, josta avustuksina oli arvioitu saatavan (25%) 165 000. Avustuksia myönnettiin kuitenkin hieman vähemmän 139 000€, joten koko budjettia pienennettiin siten, että nettokustannus pysyi alkuperäisenä 500 250 €. Korjattu budjetti on siten 639 250€.

Kirjanpidon mukaan kustannuksia tälle hankkeelle (900061) kertyi vuosien 2014-2018 aikana yhteensä 632 125,95€. Tällöin nettokustannus on 493 125,95€.

Käyttö

Latupohjien kivituhkapinta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi; pienelläkin lumimäärällä latupohja on saatu käyttökuntoon. Alue on ollut jo rakentamisvaiheessa harrastajien ahkerassa käytössä: hiihtäjät, avantouijat, lenkkeilijät, pyöräilijät ja frisbeeporukat ovat ottaneet alueen käyttöönsä. Kodassa on paistettu makkarat ja huoltorakennuksen suksihuolto odottelee voitelijoita. Alueen varsinainen testi nähdään helmikuussa, kun maakuntahiihdot hiihdetään Rautiperällä.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille.

Raportin laati Heikki Hirvikoski
