

Saaren koulun hankkeen aikataulutus

27.3.2019

2019	Viikko	Asia	Pvm	Sisältö
Tammikuu	2			
	3	VIERAILU: Kunnanhallituksen kokouspiiri	17.1.19	CLT-päivä
	4	Kunnanhallituksen kokous	21.1.19	Väistötilan tarjouspyynnön hyväksyminen
	5	Valtuuston iltakoulu	30.1.19	
Helmi	6	Koulu 2022 hankkeen raportin yhteenvedon valmistelua		Tavoitteet (iso koulu, pikkukoulu, liikuntatila, keittiö, oppimisympäristö...)
	7	Valtuuston kokous	20.2.19	Päätös monitoimitalon korjaamatta jättämisestä
		Valtuuston iltakoulu	20.2.19	Keskustelua laajasti koulun osalta
				Koulu 2022 hankkeen raportin yhteenvedon valmistelua, väistötila-asioita
	8	KH:nkokous	25.2.19	Ei asiota hankkeeseen liittyen, Väistötilojen hankintapäätös
9			Tarjouspyynnön määrittelyä (ARK)	
Maalis	10	Tarjouspyynnön valmistelua		Markkinakartoitus arkkitehtien suuntaan, aikataulun laatiminen
	11	KH:nkokous	13.3.19	Kunnanhallituksen ohjeistus raportin viimeistelyyn
				ARK tarjouspyynnön valmistelu
		KH iltakoulu	18.3.19	Linjaus suunnittelun sisällöstä aikataulun esittely, luonnos tarjouspyynnöksi. Liikuntatilan suunnittelun taso suhteessa valtionapuun.
	12		21.3.19	Väistötilojen sopimus, purku-urakka lasketaan
13	Johtoryhmä	25.3.19	ARK-tarjouspyynnön muotoilua	
Huhti	14	Kunnanhallituksen kokous	1.4.19	Arkkitehtisuunnittelun tarjouspyynnön hyväksyminen, suunnittelun ohjausryhmän nimeäminen.
		Tarjouspyynnöt lasketaan	2.4.19	Laskenta-aikaa 3 vk
	15			
	16			
17	Arkkitehtisuunnittelun tarjoukset sisään	23.4.19	Avaukset, vertailu, esittelyt 24.-25.4, esitys kh:lle	
Touko	18	Kunnanhallituksen kokous	29.4.19	Hankintapäätös ARK-suunnittelijasta
	19			
	20	Muutoshaku aika päättyy	15.5.19	Sopimusneuvottelu ja sopimus
	21	Suunnittelukokous #1		Maastomallit, maaperätutkimukset
	22			
Kesä	23			
	24	Suunnittelukokous #2		
	25			
	26			
Heinä	27	Lomakausi		
	28			
	29			
	30			
Elo	31			
	32	Suunnittelukokous #3		
	33			
	34			

	35			
S y y s	36			
	37	Suunnittelukokous #4		
	38			
	39			
	40			
L o k a	41	Suunnittelukokous #5		Suunnitelmien hyväksyminen ja kustannusarvio
	42			
	43			
	44			
	45			
M a r r a s	46	Kunnanhallituksen kokous		L-kuvien ja tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen. Liikuntatilan suunnitelmat sillä tasolla, että voidaan hakea avustusta
	47	KVR-tarjouspyyntö lasketaan		Huom! EU-kilpailutus, tarjousajat yms
	48			
	49			
J o u l u	50	Valtuuston kokous		Talousarvion hyväksyminen
	51	Valtionapuhakemus OPM:lle		Liikuntatilasta
	52			
2020				
T a m m i	1			
	2	Tarjouspyynnöt sisään		Avaus, vertailu ja valmistelu KH:lle
	3	Kunnanhallituksen kokous		Hankintapäätös KVR-urakoitsijasta
	4			
	5			
H e l m i	6	Muutoksenhaku päättyy		Sopimuskatselmus, sopimuksen allekirjoitus
	7	- KVR-suunnittelu alkaa		
	8			
	9			
M a a l i s	10			
	11			
	12			
	13			
H u h t i	14	"Kuokka maahan"		
	15			
	16			
	17			
	18			