

| | | |
|----------------|-------|------------|
| Kunnanhallitus | § 506 | 11.12.2017 |
| Kunnanhallitus | § 42 | 12.02.2018 |
| Kunnanhallitus | § 91 | 12.03.2018 |
| Valtuusto | § 22 | 21.03.2018 |
| Kunnanhallitus | § 163 | 28.05.2018 |
| Kunnanhallitus | § 232 | 27.08.2018 |
| Valtuusto | § 52 | 19.09.2018 |
| Kunnanhallitus | § 332 | 10.12.2018 |
| Kunnanhallitus | § 18 | 21.01.2019 |
| Kunnanhallitus | § 41 | 18.02.2019 |
| Kunnanhallitus | § 116 | 13.05.2019 |
| Kunnanhallitus | § 205 | 26.08.2019 |
| Kunnanhallitus | § 371 | 16.12.2019 |

Omistajanohtaus Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle / valokuituverkon rakennuttamisselvitys / Hanke- ja rahoitussuunnitelma / Pyhäjoen laajakaistahankkeen hanke-ehdotus / Avustus Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle / Pyhäjoen Kuitu Oy:n perustaminen, konserniohjaus / Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:n päätös (SALASSA PIDETTÄVÄ) / Omistajanohtaus Pyhäjoen Kuitu Oy:lle / Tilanneraportti

21/10.03.01/2018

Khall 11.12.2017 § 506

Pyhäjoen kunnanhallitus pyytää omistamaansa Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä selvittämään Pyhäjoen kunnan valokuituverkon rakentamista.

Pyhäjoen kunnan alueella yksityinen valokuituverkko kattaa vain pienen osan kunnasta. Kattavan valokuituverkon rakennuttamisesta on keskusteltu viime vuosina. Usea lähialueen kunta on rakennuttanut tai rakennuttamassa verkkoa.

Viestintävirastolla on käynnissä Nopea laajakaista -hanke. ”Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtioneuvoston tukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tuetut verkot on toteutettu valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron nyt ja tulevaisuudessa.” Lisätietoa: <https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/nopealaajakaista.html>

Pyhäjoen kunnan, Pyhäjokisuun Vesi Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kesken käydyissä keskusteluissa on todettu, että Pyhäjoen kunnan omistamalla vesiyhtiöllä olisi hyvät lähtökohdat toimia Pyhäjoen kunnan valokuituverkon rakennuttajana/omistajana (olemassa olevat asiakkaat, valmiita kaivantoja ja uria, kokemusta vaativista rakennuttamisprojekteista jne.).

Pyhäjoen kunta pyytää tytäryhtiötään Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä selvittämään valokuituverkon rakennuttamista Pyhäjoen kunnan alueella 31.1.2018 mennessä.

Tiiviin selvityksen tulee sisältää:

- taloudellinen tarkastelu investoinnin ja käyttötalouden ajalta
- rahoitusmahdollisuudet (hankerahoitus ja muu rahoitus)
- verkon omistaminen (aputoiminimi, eriytetty kirjanpito)
- rakennuttamisaikataulu
- vaadittavat resurssit
- lupa-asiat
- riskien hallinta

Asiasta järjestetään yleisötilaisuus tammikuun puolivälin paikkeilla.

Selvityksen valmistumisen jälkeen kunnanhallitus päättää jatkotoimista.

Oheismateriaalina on hankemuistio sekä Jokilaakson kuituverkko-osuuskunnan selvittelyaineistoa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus pyytää Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä käynnistämään valokuidun rakennuttamisen selvitystyön välittömästi ja saattamaan sen valmiiksi 31.1.2018 mennessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala ilmoitti, että on esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokoushuoneesta.

Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 12.02.2018 § 42

Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankinen kirjoittaa:

" VALOKUITUVERKON RAKENTAMISSELVITYS 12.2.2018

Pyhäjokisuun Vesi Oy on laatinut suunnitelmat (Liite 1) valokuituverkon rakentamiseksi koko Pyhäjoen kunnan alueelle. Suunnitelmien pohjalta on laadittu kustannusarvio (Liite 2) verkon toteuttamiseksi. Valokuituverkon rakentaminen maksaa kokonaisuudessaan noin 3,5 milj.€ 100% kattavuudella ja noin 2,8 milj.€ 70% kattavuudella. Kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollista yhteisrakentamista vesiyhtiön ja sähköverkkoyhtiön kanssa.

Taloudellinen tarkastelu investoinnin ja käyttötalouden ajalta 100% kattavuudella

Valokuituverkko rakentaminen:

| | |
|----------------------|----------------|
| Tukikelvoton verkko | 831.019,65 € |
| Tukikelpoinen verkko | 2.716.967,66 € |
| Yhteensä | 3.547.987,31 € |

Rakentamisen rahoitus:

| | |
|-------------|----------------|
| Valtio | 896.599,33 € |
| Kunta | 896.599,33 € |
| Verkkoyhtiö | 1.754.788,65 € |
| Yhteensä | 3.547.987,31 € |

Käyttötalous:

Rahoitusmahdollisuudet (hankerahoitus ja muu rahoitus)

Hankkeen toteutumisen edellytys on laajakaistarakentamisen valtion myöntämä tuki 33% hankealueelle, sekä kunnan omarahoitusosuus 33% ja kunnan myöntämä laina tai omavelkainen takaus kuituverkon toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Verkon omistaminen (aputoiminimi, eriytetty kirjanpito)

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, yritys tai yhteisö voi ilmoittaa aputoiminimen rekisteröitäväksi. Aputoiminimellä yritys saa harjoittaa osaa toiminnastaan. Yksinoikeus aputoiminimeen voi perustua joko rekisteröintiin tai toiminimilaissa määriteltyn vakiintumiseen.

Aputoiminimen kirjanpito merkitään samaan kirjanpitoon varsinaisen yrityksen kanssa, ja sitä verotetaan ja sillä laskutetaan itse yrityksen tavoin.

Osakeyhtiöissä aputoiminimi voidaan ottaa käyttöön hallituksen päätöksellä, jossa mainitaan, millaista toimintaa aputoiminimellä tehdään. Toiminnan tulee sisältyä yrityksen toimialaan.

Aputoiminimen käyttöönotto ei kuitenkaan vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta, sillä aputoiminimeä ei tarvitse ottaa yhtiöjärjestykseen.

Rakentamisaikataulu

Rakentamisaikataulu tulee olemaan haastava laajakaistarakentamisen tuen päätymisen vuoksi. Jotta tuen ehdot aikataulun osalta täyttyy, tulee rakentaminen saada käyntiin mahdollisimman pian, viimeistään loppukesästä 2018 ja valmiiksi 2019 kesäkuun loppuun mennessä. Mahdollinen rakentaminen tulee käynnistää tukikelpoisilta alueilta.

Vaadittavat resurssit

Valokuituverkon rakentamisen toteuttaa urakkakilpailulla valittu urakoitsija, joka varaa omat resurssit rakentamisaikataulun mukaisesti. Rakentamisvaihe tulee vaatimaan rakennuttajalta 1 kokoaikaisen henkilön ja yhden osa-aikaisen henkilön työpanoksen.

Käytön aikaiseen resurssitarpeeseen vaikuttaa operaattorilta ostettavien palveluiden laajuus, sekä ylläpidon ja jatkorakentamisen toteutustapa (uudet liittymät, kaapelinäytöt, korjaus- ja huoltotyöt).

Lupa-asiat

Valokuitukaapelin sijoittaminen vaatii luvat maanomistajilta ja tien/kadun omistajilta. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, tulee lupahakemusten valmistelu käynnistää välittömästi.

Riskien hallinta

Mikäli hanke toteutuu tulisi teettää ulkopuolisella taholla laajempi riskianalyysi hankkeesta konserniohjeen mukaisesti. Hankkeen riskeinä voidaan pitää mm.:

- korkotaso kohoaa selvästi yli laskelmissa käytettyjen korkotasojen
- asetettu liittymätiheys ei ole riittävä
- liittymien keskipituus nousee suunnitellusta
- ennakkositoutumisessa esitetyt hinnat eivät ole riittäviä.
- hankkeelle asetettu tiukka aikataulu

Pyhäjokisuun Vesi Oy

Toimitusjohtaja
Sauli Mankinen "

Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankinen ja PyhäNet Oy:n Jouni Vaara saapuvat kokoukseen esittelemään asiaa kunnanhallitukselle.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Asiasta järjestetään valtuuston iltakoulu 21.2.2018 klo 17.00.

Khall 12.03.2018 § 91

Asiaan liittyvä Pyhäjoen valtuuston iltakoulu on pidetty 21.2.2018. Iltakoulun perusteella voidaan todeta, että valtuuston selkeä enemmistö suhtautuu hankkeeseen myönteisesti.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) pyytää Pyhäjokisuun Vesi Oy:ltä varsinaisen hanke- ja rahoitussuunnitel-

man (sis. riskianalyysi) laatimista 30.4.2018 mennessä.

- 2) esittää valtuustolle, että se myöntää Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle 30.000,- euron avustuksen (kp. 1302) hanke- ja rahoitussuunnitelman laatimiseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokoushuoneesta.

Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valt 21.03.2018 § 22

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Khall 28.05.2018 § 163

Pyhäjokisuun Vesi Oy:n hallitus kirjoittaa 2.5.2018:

"Ernst & Young KHT Risto J. Hyvönen on tehnyt riskianalyysin toimeksiannon mukaisesti (LIITE 4.1). Riskianalyysissä on selkeästi kuvattu valokuituhankkeen reunaehdot ja kuvaus toiminnan riskeistä.

Hanke- ja rahoitussuunnitelma liitteenä kunnanhallituksen toimeksiannon mukaisesti (LIITE 4.2 ja LIITE 4.3). Hankesuunnitelmaa käytetään myös Pohjois-Pohjanmaan liitolle toimitettavassa tuenhakijan hankehakemuksessa.

Toimitusjohtaja:

Esitän, että hallitus käsittelee riskianalyysissä esille tulleet asiat ja esittää Pyhäjoen kunnalle omistajaohjausneuvottelua. Neuvottelun pohjana Ernst & Young Oy:n laatima riskianalyysi, sekä hallituksen kokouksessa riskianalyysin pohjalta tekemät reunaehtopäätökset.

Päätös:

- hankkeen aiheuttamia tappioita ja riskejä ei voida kattaa vesimaksutuloilla
- omistajan oltava riskien takaajana
- liittymien määrä alueittain, aluejakoa tarkennetaan
- omistajaohjausneuvotteluun osallistuvat Matti Pahkala, Lauri Pesälä ja Sauli Mankinen. "

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on tehnyt laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valinnan Pyhäjoen kunnan hankealueelle kokouksessaan 21.5.2018 (oheismateriaalina).

Liitteenä 1 Pohjois-Pohjanmaan liiton pyyntö haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen hanke-ehdotuksiksi liitteinen 3.4.2018.

Liitteenä 2 Pyhäjokisuun Vesi Oy:n laajakaistahankkeen hanke-ehdotus liitteinen 3.5.2018 (ei julkinen).

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen hanke- ja rahoitussuunnitelman
- 2) merkitsee tiedoksi Ernst & Young Oy:n riskianalysin
- 3) pyytää Pyhäjokisuun Vesi Oy:n neuvottelijoita saapumaan kokouksen vieraaksi. Neuvottelun pohjalta kunnanhallitus linjaa seuraavat asiat:
 - Vesihuoltoliiketoiminta on pidettävä erillään laajakaistaliiketoiminnasta. Laajakaistaliiketoiminta on järjestettävä aputoiminnan avulla ja kirjanpito on eriytettävä.
 - Kunnan avustus (33% tulikelpoisista kustannuksista ja enintään n. 838.000 €) sidotaan Viestintäviraston tukipäätökseen ja aikatauluun. Asiasta päättää Pyhäjoen valtuusto erillisellä päätöksellä.
 - Hankkeen saa aloittaa kun liittymissopimuksien määrä alueittain ylittää 60% rajan vakituisen asumisen kotitalouksista.
- 4) toteaa, että hanke tarvitsee Pyhäjoen kunnan omavelkaisen takauksen enintään 1,9 milj. euroa. Asiasta päättää Pyhäjoen valtuusto erillisellä päätöksellä.
- 5) päättää, että hankkeen operatiivisia toimia ei saa aloittaa ennen Viestintäviraston ja Pyhäjoen valtuuston päätöksiä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola. Pöytäkirjanpitäjänä Ari Pirkolan tilalla toimi Raino Peltoniemi tämän pykälän ajan.

myöntämiseksi ja ennakkomaksun maksamiseksi (liite). Viestintävirastolle jätettävän tukihakemuksen liitteenä on toimitettava Pyhäjoen kunnan päätös laajakaistahankkeen avustuksesta ja valtuuston päätös laajakaistahankkeen omavelkaisesta takauksesta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

- 1) myöntää Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle 838.000 euron avustuksen laajakaistaverkon toteuttamiseksi ajalla 1.10.2018 - 31.12.2021 Pyhäjoelle. Avustuksen maksamisen ehto on viestintäviraston myönteinen tukipäätös. Avustuksen maksatusaikataulu sidotaan viestintäviraston tukipäätökseen.
- 2) myöntää kohdassa 1 tarkoitettusta avustuksesta 419.000 euron lisämäärärahan kustannuspaikalle 1304 (muu yleishallinto) vuodelle 2018,
- 3) toteaa, että kohdassa 1 tarkoitettutusta avustuksesta loput budjetoidaan talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2021,
- 4) pyytää Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä raportoimaan, kun liittymissopimusten määrä alueittain ylittää 60 % rajan vakituisen asumisen kotitalouksista.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisäksi kunnanhallitus pyytää seuraavaa:

Mikäli Viestintäviraston tukipäätös mahdollistaa, Pyhäjokisuun Vesi Oy:n tulee etsiä aktiivisesti markkinaehtoinen kumppani laajakaistahankkeen omistukseen ja operointiin liittyen.

Kunnanhallitus pyytää, että Pyhäjokisuun Vesi Oy raportoi puolivuositain kunnanhallitukselle ja vuosittain valtuustolle hankkeen etenemisestä.

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pakkala poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.

Valt 19.09.2018 § 52

Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankinen esitteli laajakaistahanketta valtuustolle.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Khall 10.12.2018 § 332

Pyhäjokisuun Vesi Oy:n hallitus kirjoittaa 3.12.2018:

" Omistajaohjaus Pyhäjoen Kuitu Oy:n perustamiseksi

Pohjois-Pohjanmaan liitolle toimitetussa hankehakemuksessa on esitetty, että Pyhäjokisuun Vesi Oy tulee rekisteröimään valokuituverkkotoimintaa varten aputoiminimen tai perustaa tytäryhtiön omistajaohjauspäätöksen mukaisesti.

Konserniohjeen mukaan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohdon kanta tytäryhteisön perustamiseksi.

Perustettava tytäryhtiö helpottaa toiminnan organisointia, kirjanpitoa ja operatiivista toimintaa.

Esitys:

Esitän, että hallitus pyytää omistajaohjauksen mukaisen kunnan/konsernijohdon kannan tytäryhtiön perustamista varten. Liitteenä yhtiöjärjestys (luonnos) LIITE 1.

Päätös:

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Pyhäjokisuun Vesi Oy:n hallituksen esityksen.

Muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy, että Pyhäjokisuun Vesi Oy saa perustaa osakeyhtiön laajakaistaliiketoimintaa varten. Kunnanhallitus edellyttää, että yhtiöjärjestys toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi ennen varsinaista yhtiön perustamista.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pakkala poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.

Khall 21.01.2019 § 18

Pyhäjokisuun Vesi Oy:n hallitus on käsitellyt Pyhäjoen Kuitu Oy:n perustamiseen liittyvää omistajaohjausta kokouksessaan 16.1.2019. Ote päätöksestä liitteenä. Samassa kokouksessa hallitus on hyväksynyt Pyhäjoen Kuitu Oy:n yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestys liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee Pyhäjoen Kuitu Oy:n yhtiöjärjestyksen tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.

Khall 18.02.2019 § 41

Pyhäjoen Kuitu Oy:n hallitus kirjoittaa 11.2.2019 § 4:

" Liittymis- ja käyttömaksut (liite 2)

Raahen Kuitu Oy ja Kalajoen Kuitu Oy ovat päättäneet seuraavat liittymis- ja käyttömaksut. Liitteenä vertailulaskelma 100€ ja 600€ eroista (LIITE 2).

- liittymismaksu 600 € (sis. Alv 24%) sisältää maks. 100 m liittymiskuitua, liittymismaksulla kuitu tuodaan sisään kiinteistöön maks. 5 m etäisyydelle läpiviennistä

- 100/100 39,90 €/kk (sis. Alv 24%)

- 1000/1000 49,90 €/kk (sis. Alv 24%) sisältää IPTV:n (Maxivision)

Toimitusjohtaja:

Esitän, että hallitus hyväksyy em. liittymis- ja käyttömaksut ja liittymismaksun sisältämän tonttiliittymän pituuden. Ylimenevät tonttijohdon osuudet lasketaan hinnaston mukaan.

Päätös:

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen ja lähettää päätöksen omistajaohjaukseen 11.2.2019 kunnanhallitukseen. "

Pyhäjoen kunnan konserniohjeen kohdan 2.10 mukaan tytäryhtiöllä on velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa. Tässä tapauksessa kysymys on periaatteellisesta tai taloudellisesti merkittävästä sopimuksesta ja aikaisemman ohjausperiaatteen muutoksesta.

Liitteenä vertailulaskelma liittymismaksuista 100 euroa/liittymä ja vaihtoehtoisesti 600 euroa/liittymä.

Asiasta pidetään valtuuston iltakoulu 18.2.2019 ennen kunnanhallituksen kokousta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus suorittaa omistajaohjauksen laajakaistahankkeen rahoitussuunnitelmaan perustuen seuraavasti:

- liittymismaksu 100 euroa / liittymä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 13.05.2019 § 116

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen laajakaistarakentamisen tuen myöntämisestä Pyhäjoen Kuitu Oy:n Pyhäjoen laajakaistahankkeelle.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja pyytää toimitusjohtaja Sauli Mankisen antamaan hankkeesta tilannekatsauksen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Toimitusjohtaja Sauli Mankinen oli paikalla kokouksessa esittelemässä asiaa.

Khall 26.08.2019 § 205

"Pyhäjoen Kuitu Oy kirjoittaa:

"Pyhäjoen Kuitu Oy:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 20.8.2019 rakentamispäätöstä ja urakoitsijavalintaa (pöytäkirjaotteet liitteenä).

Rakentamisen aloittamisen ehtona oli mm. 60% vakituisten kotitalouksien liittymien määrä alueittain. Parhalahdella 60% ehto on täyttynyt. Traficomien tukipäätöksen mukaisesti valokuituverkon rakentamisen tulee olla valmiina 31.12.2020. Tukipäätöksen tiukan takarajan vuoksi rakentaminen tulisi aloittaa mahdollisimman pikaisesti.

Urakkatarjoukset mahdollistavat yhteisrakentamisen Elenia Oy:n kanssa mikäli myös Elenia Oy tekee rakentamispäätöksen. Yhteisrakentaminen painottuu pääsääntöisesti vuoteen 2020.

Pyhäjoen Kuitu Oy pyytää omistajaohjausta rakentamispäätöksestä, sekä konserniohjeen mukaisesta toimintaan nähden merkittävästä investoinnista."

Pyhäjoen Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankinen saapuu kokouksen antamaan selonteon laajakaistahankkeen etenemisestä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- antaa Pyhäjoen Kuitu Oy:lle luvan käynnistää alueittain laajakaistan rakentaminen Pyhäjoen kuntaan ottaen huomioon Pyhäjoen Kuitu Oy:n taloudelliset resurssit ja liiketoiminnan kannattavuus.
- maksaa Pyhäjoen kunnan talousarvion 2019 investointiosaan varatun

määrärahan 420.000 € Pyhäjoen Kuitu Oy:lle laajakaistarakentamista varten.

Kunnanhallitus antaa päätöksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 16.12.2019 § 371

Pyhäjoen Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankinen raportoi 16.12.2019 laajakaistaverkon, myynnin ja rakentamisen tilanteesta seuraavaa:

" Laajakaistaverkon ja myynnin ja rakentamisen tilannekatsaus

Myynti:

Täyskuitumyyjän Maija-Liisa Nordströmin aloitettua elokuussa myynti on edennyt hyvin. Liittyviä myyty 742 kpl ja kun huomioidaan taloyhtiöiden kotitaloudet, on käyttäjien määrä 846 kpl. Tällä hetkellä kunnanhallituksen asettama 60%:n määrä kotitalouksien lukumäärästä ylittyy Pyhäjoella, Parhalahdella ja Kopisto-Liminkakylän alueilla. Ympäristössä liittymien myyntiprosentti on 53% (puuttuu 17 kpl) ja Pirttikosken liittymien myyntiprosentti on 53% (puuttuu 11 kpl).

| | | |
|---------------------|-----|---------|
| Pyhäjoki | 63% | +23 kpl |
| Parhalahti | 87% | +38 kpl |
| Yppäri | 53% | -17 kpl |
| Pirttikoski | 53% | -11 kpl |
| Kopisto-Liminkakylä | 71% | +5 kpl |
| Koko kunta | 63% | +39 kpl |

Rakentaminen:

Rakentaminen käynnistyi Parhalahdella teiden alitusputkien asennuksella viikolla 42. Valokuidun asennus alkoi Marttalantieltä 4.11.2019. Maanrakennusta on tehtynä 15,2 km eli noin 70%. Tavoitteena on saada ensimmäiset testiasiakkaat Rantalantieltä ja Ketolantieltä verkkoon joulua edeltävällä viikolla. Maanrakennustyöt tulevat pysähtymään talven ajaksi, mutta talopäiden asennustyöt ja päälaitetilan asennustyöt Järvisuontiellä jatkuvat myös talvella. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pakkala poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.

