

Kunnanhallitus	§ 240	08.06.2015
Valtuusto	§ 71	17.06.2015
Kunnanhallitus	§ 59	08.02.2016
Kunnanhallitus	§ 321	22.08.2016
Kunnanhallitus	§ 375	03.10.2016
Kunnanhallitus	§ 39	30.01.2017
Tekninen lautakunta	§ 77	23.05.2017
Tekninen lautakunta	§ 88	27.06.2017
Tekninen lautakunta	§ 144	19.12.2017
Tekninen lautakunta	§ 12	16.01.2018
Kunnanhallitus	§ 18	22.01.2018
Kunnanhallitus	§ 223	15.08.2018
Kunnanhallitus	§ 229	23.09.2019
Kunnanhallitus	§ 101	16.03.2020
Valtuusto	§ 23	29.04.2020

Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt / Toimenpidesuunnitelma ja tarjous / Pyhäjoen Vanhantien toimenpidesuunnitelma / Pyhäjoen taajamasuunnittelu, tie- ja rakennussuunnitelma / Ympäristösuunnittelun työpajat / Tie- ja rakennussuunnitelmien yleisötilaisuus / Katusuunnitelmien nähtävälle laitto / Saapuneet muistutukset/Suunnitelmien hyväksyminen / Rakennussuunnitelmien hyväksyminen / Ohjausryhmä / Jouluvalojen hankinta / Hankkeen loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys

14/10.03.01/2016

Khall 08.06.2015 § 240

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pyhäjoen kunta keskustelivat 26.03.2015 tarpeesta käynnistää esiselvitys Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyille. Pyhäjoen Vanhatien varteen on rakentumassa uusia kaupallisia toimintoja. Lisäksi Pyhäjoen keskustan osayleiskaava 2025 ja useita asemakaavamuutoksia on tekeillä ja valmistunut. Liikenneturvallisuuksuunnitelmassa on esitetty useita toimenpiteitä tien turvallisuuden parantamiseksi ja Vanhatien huonosta kunnosta on tullut paljon palautetta.

Keskusteltiin EAKR-rahoituksesta ja mahdollisuudesta hakea sitä ainakin osalle Vanhatien liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyjen toteutuksen jälkeen Pyhäjoen kunta sitoutuu tekemään asemakaavamuutoksen, jossa suunnittelualueen tiet osoitetaan kaduksi ja hyväksytyn asemakaavamuutoksen pohjalta kadun ylläpitopäätöksen.

Suunnittelualueena tulee olemaan Vanhatie koko matkaltaan aina Eteläkyläntien risteykseen saakka. Pohjoisessa suunnittelualueeseen kuuluu myös Isorannantie välillä Vt 8 - Vanhatie. Myös yhteydet (Virastotie ja Tiiramaantie) Vanhantieltä valtatielle 8 otetaan mukaan. Kaukolämpöputket samoin kuin vesijohdot ja viemärit Vanhatien varrella ovat kunnossa, joten niitä ei tarvitse uusia. Hulevesiviemärointi, valaistus ja Eteläkyläntien silta (museosilta) samoin kuin kaavan mukaisen torin

ideointi otetaan mukaan suunnitteluun. Seinästä seinään suunnittelu tulee tehdä kaavan mukaisella C-alueella.

Sovittiin, että Ely-keskuksen puolesta otetaan yhteys heidän esisuunnittelun puitesopimus konsulttiin Rambolliin ja kysytään heidän kiinnostustaan hankkeeseen.

Hankkeen työryhmässä on mukana Pyhäjoen kunnasta Pirkko Tuuttila ja Ely-keskuksesta Tarja Jääskeläinen ja Marjo Paavola.

Tarjoutumisen toimenpideselvityspalaveri pidettiin 14.04.2015

Ely-keskuksessa, jonka pohjalta Elyn puitesopimus konsultti teki tarjoutumisen.

Osaan hanketyöryhmän kokouksista pyydetään Oulun yliopistolta mukaan Anu Soikkeli, jonka johdolla yliopisto tulee jatkossa ideoimaan tori-alueetta.

Museosillan takia myös Museovirastoa tulee kuulla tai pyytää heitä mukaan johonkin työryhmän kokoukseen.

Esisuunnittelu on aloitettu ilmakuvauksella toukokuussa 2015 ja hanketyöryhmä suorittaa suunnittelun aloitusmaastokatselmuksen 05.06.2015.

Vanhatien toimenpidesuunnitelma valmistuu 30.11.2015 mennessä.

Suunnittelukustannukset jaetaan puoliksi Pyhäjoen kunnan ja Ely-keskuksen välillä.

Ramboll Finland Oy:n Infra ja liikenne teki tarkistusten jälkeen korjatun tarjouksen 29.05.2015 Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelmasta.

Suunnittelun kokonaishinta on noin 35 000 euroa (alv 0 %) + mahdolliset lisätutkimustarpeet.

Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2015 ei ole varattu rahaa investointihankkeelle Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelman käynnistämiseksi.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Liitteenä:

- Muistio Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen aloituspalaverista 26.03.2015

- Ramboll Finland Oy:n tarjous Pyhäjoen Vanhatien

toimenpidesuunnitelmasta 29.05.2015

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) hyväksyy Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnittelun käynnistämisen yhteishankkeena Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa
- 2) hyväksyy hankkeen suunnittelijaksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen puitesopimus konsultin Ramboll Finland Oy:n tarjouksen 29.05.2015 mukaisella hinnalla
- 3) esittää valtuustolle, että lisätalousarvioon vuodelle 2015 varataan Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnittelulle 20 000 euroa (alv 0 %)

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti, että hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen kokouspiiri.

Valt 17.06.2015 § 71

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Khall 08.02.2016 § 59

Pyhäjoen Vanhantien toimenpidesuunnitelma, raportti 91/2015 valmistui 18.01.2016.

Taustaa:

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Pyhäjoen kunta käynnistivät vuonna 2015 ensimmäisenä vaiheena Vanhantien toimenpidesuunnitelman, jonka tarkoituksena on Vanhatien ja Virastotien peruskorjaaminen, torialueen, kunnantalon alueen sekä LP alueen rakentaminen osana EU-peruskorjaushanketta.

Hankkeen rakennussuunnittelu käynnistyy alkuvuodesta 2016, Ely-keskuksen ja Pyhäjoen kunnan yhteishankkeena ja Pyhäjoen kunta jättäneen vuoden 2016 lopussa EU-hankehakemuksen rahoitusta varten (50/50). Pyhäjoen kunnan vuoden 2016 investointisuunnitelmassa on varattu kustannuspaikalle 900144 kunnan osuus rakennussuunnittelulle.

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa alustavan aikataulun mukaan vuosina 2017- 2018. Kun väylät ja sillat on peruskorjattu tekee Pyhäjoen kunta maanteille ja silloille asemakaavamuutoksen, jolla muutetaan maantiet kaavakaduiksi ja Pyhäjoen kunta vastaa sen jälkeen teiden ja siltojen korjaamisesta sekä ylläpidosta.

Hankesuunnitelman lyhyt tiivistelmä:

Suunnittelukohteena oli Pyhäjoen Vanhatie ja Virastotie, jotka ovat taajaman sisäisen liikenteen tärkeimmät väylät. Suunnittelu tehtiin ydinkeskustan alueella kattavasti. Suunnittelukohteena olivat myös valtatie liittymät ja tori. Ympäristöllisesti suunnittelualueen Vanhatie on osa Pohjanlahden rantatietä, jolla on matkailutie-status. Tie on raittimainen ja sen varrella on useita vanhoja rakennuksia, kallionpaljastumia, puita ja eteläpäässä museosilta, Etelänkylän Isosilta, joka on Suomen vanhin liikennekäytössä oleva puusilta.

Tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoiset toimenpiteet, joilla ydinkeskustan luonnetta muutetaan keskustamaisemmaksi, samalla saadaan valtatiellä kulkijoita pistäytymään Pyhäjoella.

Vanhatie ja Virastotie ovat toistaiseksi valtion omistamia ja ylläpitämiä maanteitä, mutta tavoitteena on toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen muuttaa ne

kunnan omistukseen ja ylläpitoon kaavakatuina.

Toimenpidesuunnitelman mukaiset rakentamiskustannukset ovat noin 5,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Tähän sisältyy myös huonokuntoisen museosillan perusparantaminen.

Pyhäjoen kunnanhallitus on käynnistänyt Vanhatien hankesuunnitelmaan liittyvien, torialueen ja KT-alueen asemakaavamuutokset.

Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelman konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Erkki Sarjanoja.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Litteenä Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelma, raportti 91/2015.

Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Erkki Sarjanoja ja tekninen johtaja Pirkko Tuuttila saapuvat kokoukseen esittelemään asiaa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) käy toimenpidesuunnitelmasta lähetekeskustelun,
- 2) lähettää toimenpidesuunnitelman valtuuston iltakouluun lähetekeskusteluun
- 3) päättää merkitä Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelman, raportin 91/2015 ja siitä saadun selonteon tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 22.08.2016 § 321

Vanhatien ja Virastotien toimenpidesuunnitelma ei ole juridinen yleissuunnitelma, mutta se sisältää valtion Vanhatien tiealueiden lisäksi kunnan yleisiä alueita, Pyhäjoen kunnantalon piha-alueen, torialueen ja LP alueen, jotka ovat Vanhatien hankesuunnitelmassa mukana.

Erkki Sarjanoja esitteli Vanhatien toimenpidesuunnitelmaa Pyhäjoen kunnanvaltuustolle iltakoulussa 17.2.2016.

Jotta EU-hakemus voidaan jättää, on vuonna 2016 laadittava valtion tiealueille (sis. kunnan alueet) juridinen tiesuunnitelma + rakennussuunnitelmat, jotta kunta voi jättää EU rahoitushakemuksen (rahoitus 50/50) peruskorjaushankkeelle.

Rakennushankkeen toteutus on suunniteltu alustavasti vuosille 2017-2018, hankesuunnitelman kustannusarvio on 5,2 M€ (kustannusarvio ei sisällä valtion omistamaa Vanhantien päässä olevaa Etelänkylän museosillan peruskorjausta).

Toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen Pyhäjoen kunnan taajama-alueiden alustava kustannusarvio on n. 1,4 M€.

Talousarviossa on vuodelle 2016 investointihankkeisiin varattu kustannuspaikalle 900 144 suunnittelurahaa 40 000 euroa Pyhäjoen kunnan Vanhantien hankesuunnitelman alueille rakennussuunnitelman tekemiselle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on valinnut Vanhatien ja Virastotien rakennussuunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, joka on tehnyt Ely:n voimassa olevan puitesopimuksensa mukaisilla yksikköhinnoilla tarjouksen Pyhäjoen kunnan Vanhantien hankesuunnitelmassa mukana olevien alueiden rakennussuunnittelusta.

Suunnitteluhanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa liittyen Virastotien rakennussuunnitteluun, jossa kunta maksaa omien alueidensa suunnittelukustannukset.

Rakennussuunnittelutyö tehdään aikapalkkiona henkilöryhmittäin ja suunnittelun kustannusarvio on enintään 43 500 € + alv ja muita kuluja arviolta 2 500 € + alv.

Liitteenä:

- Ramboll Finland Oy:n puitesopimuksen mukainen tarjous 15.8.2016 Pyhäjoen kunnan alueiden rakennussuunnittelusta.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Ramboll Finland Oy:n rakennussuunnittelutarjouksen oheisen 15.8.2016 päivätyn liitteen mukaisella kustannuksella.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 03.10.2016 § 375

Hyvän mielen paikat -hankkeessa Pyhäjoen perusopetuksen ja lukion oppilaat ovat toteuttaneet ympäristösuunnittelun työpajat, jossa suunnitelmaa on arvioitu nuorten näkökulmasta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää Ramboll Finland Oy:lle mahdollisesti huomioon otettavaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 30.01.2017 § 39

Tie- ja rakennussuunnitelmien yleisötilaisuus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Pyhäjoen keskustaajaman läpi kulkevalle Vanhatielle (mt 18136, mt 18137) välille Etelänkyläntie - vt 8 liittymä (Vihannintie) sekä Virastotielle (mt 18178).

Rakennustoimenpiteet kohdistuvat Vanhatielle yhteensä noin 2 km:n tiejaksolle välillä Etelänkyläntie – Vihannintie sekä Virastotielle.

Suunnitelma sisältää suunnittelualueella liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten liittymien parantamisia, pintarakenteiden uusimista, suoja- ja saarekkeiden rakentamista, kevyen liikenteen yhteyksiä sekä valaistuksen uusimisen koko suunnitelma-alueella. Suunnitelmaan liittyy myös maanteiden 18136, mt 18137 ja mt 18178 lakkauttaminen yleisenä tienä suunnittelualueen osalta.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Pyhäjoen kunnan kanssa. Suunnitelmaan sisältyy myös Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta tehtäviä pysäköinti- ja piha-alueiden sekä torialueen järjestelyjä.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on esittää toimenpiteet, joilla Vanhaticien liikenteen sujuvuus, turvallisuus ja esteettömyys voidaan taata. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikki liikkumismuodot ja että liikenneympäristö on sopu-soinnussa maankäytön kanssa. Ratkaisujen tavoitteena on ylläpitää Vanhaticien raittimaisuutta, mutta korostaa ydinkeskustaa taajaman keskipisteenä.

Suunnittelutyö on käynnistetty elokuussa 2016. Tiesuunnitteluvaiheen aikana järjestetään alueen asukkaiden kuulemiseksi yleisötilaisuus Pyhäjoen kunnanviraston valtuustosalissa (osoite: Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI) 6.2.2017 klo 17.00-18.30 välisenä aikana. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Pyhäjoen kunnalta, jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Litteenä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmoitus yleisötilaisuudesta päivämäärällä 25.1.2017

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 23.05.2017 § 77

Vanhantien tiesuunnitelman yleisötilaisuus on pidetty 6.2.2017. Tilaisuuden muistio on liitteenä.

Suunnitelmat on käsiteltävä aiemmasta tiedosta poiketen MRL:n mukaisesti katusuunnitelmina, koska tiealueen muuttaminen katualueeksi on vireillä ja vahvistunee rinnan katusuunnitelmien hyväksymisen kanssa.

MRL 86a§:n mukaan:

"Asemakaavassa kaduksi osoitettu maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi.

Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty. Asemakaavassa muuksi kuin kaduksi osoitettu maantie lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitettun kadun rakentamista tai parantamista koskeva kadunpitopäätös on tehty. "

Kunnan periaatteena on, että kadunpitopäätöstä ei tehdä ennen kuin päätös Etelänkylän Isonsilan peruskorjauksesta valtion kustannuksella aikatauluineen on tehty.

Ramboll Oy on laatinut suunnitelmat katusuunnitelmavaiheeseen, jotka tulee asettaa nähtäville MRA:n mukaisesti.

Syksyllä jätettävä EU-rahoitushakemusmenettely tulee edellyttämään sekä asemakaavan vahvistamista, että katusuunnitelmien hyväksymistä ennen hakemuksen jättämistä.

Liite:

- Kuulutus
- Oheismateriaali:
 - Tiesuunnitelmaselostus
 - Katusuunnitelmakartat (4 kpl)
 - Ympäristösuunnitelmakartat (4 kpl)
 - Yleisötilaisuuden 6.2.2017 muistio

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää asettaa Vanhatien katusuunnitelmat nähtäville ajalle 29.5. - 12.6.2017 kunnan ilmoitustaululle ja kotisivuille sekä Pyhäjoen Kuulumiset -lehteen kuulutuksen mukaisesti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 27.06.2017 § 88

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 29.5.-13.6.2017 välisenä aikana. Määräaikaan 13.6.2017 klo 15.00 mennessä muistutuksia saapui yksi kappale, joka on oheisainestona.

Katusuunnitelmat tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi siinä vaiheessa kun Vanhantien asemakaava on saanut lainvoiman.

Lautakunta päättää hyväksyä muistutuksen ja siirtää asian suunnittelijalle suunnitelman päivittämistä varten.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 19.12.2017 § 144

Vanhatien asemakaava on saanut lainvoiman. Katusuunnitelman nähtävilläoloaikana saadut muistutukset on otettu huomioon lopullisessa suunnitelmassa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 §508 hyväksynyt Kielosaaren Lomat Ay:n poikkeamishakemuksen liittymän osalta. Kunta on hankkinut omistukseensa ne Vanhatien uuden asemakaavan ulkopuoliset katualueet, joita tarvitaan hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi kunta on sopinut Virastotien varrella olevien liikekiinteistöjen kanssa piha-alueiden rakentamisesta ja tieoikeudesta.

Kauppakirjat ja sopimukset ovat liitteenä.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä oheisena olevat katusuunnitelmat
2. merkitä tiedokseen tehdyt sopimukset ja määräalan kaupat.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku lautakuntaan

Tiedoksi PoP-ELY (Kuotesaho)

Kunnanhallitus

Teknltk 16.01.2018 § 12

Vanhatien rakennussuunnitelmat ovat hyväksymisvalmiudessa. Oheismateriaalina olevat esitarkastusvaiheen suunnitelmat on laatinut Ramboll Finland Oy Pohjois-Suomen ELY-keskuksen ja Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta. Näihin voi tulla vielä pieniä teknisiä muutoksia ennen urakkalaskentaa. ELY-keskus ja Ramboll ovat käyneet esittelemässä suunnitelmia kunnassa 8.1.2018. Oheismateriaalina olevassa muistiossa on tarkennuksia esitettyihin esitarkastusvaiheen suunnitelmiin.

Hanke on saanut EAKR - rahoituspäätöksen ja etenee suunnitelmien hyväksymismenettelyn jälkeen urakkalaskentaan. Rakennuttajana hankkeessa tulee toimimaan ELY-keskus.

Hallintosäännön mukaan yli 500.000 euron hankkeiden suunnitelmat hyväksyy kunnanhallitus.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Aimo Korpi.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan oheismateriaalina olevat suunnitelmat ja esittää kunnanhallitukselle niiden hyväksymistä.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lautakunnan jäsen Juha Anttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:36.

Tiedoksi:
Muutoksenhaku:
Khall 22.01.2018 § 18

Kunnanhallitus
Ei muutoksenhakua (KL 136§, valmistelu)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt hankepäätöksen tuen myöntämisestä Pyhäjoen Vanhatien kunnostushankkeelle. Päätös liitteenä.

Liitteenä myös:
- Hankesuunnitelma
- Muistio työpalaverista 8.1.2018

Oheismateriaalina
- Suunnitelmakartta ja rakennusselostus
- Katusuunnitelmat
- Klv J1 suunnitelmaa
- Liitännäisalueiden suunnitelmia

- Mittaukset ja lähtötiedot
- Pohjatutkimukset
- Kuivatussuunnitelmat
- Johtosiirtokartat
- Ympäristösuunnitelmat
- Määräluettelot ja läjitysalueet
- Valaistussuunnitelmat ja luettelot
- Liikenteenohjaussuunnitelmat

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) merkitsee hankepäättökseen tiedoksi ja kiittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta rahoituksesta,
- 2) hyväksyy hankkeen käynnistämisen ja oheismateriaalina olevat suunnitelmat teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti,
- 3) nimeää hankkeen ohjausryhmään Pyhäjoen kunnasta seuraavat:
 - kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala
 - teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Lintunen
 - kunnanjohtaja Matti Soronen
 - tekninen johtaja Aimo Korpi (yhteysenkilö ja ohjausryhmän sihteeri)
 - Pyhäjoelta virtaa -hankkeen Jyri Laakso (asiantuntija)

ja pyytää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta, Pyhäjoen Yrittäjät ry:tä, Kiinteistö Oy Pyhäjoen Säästötaloa sekä Kiinteistö Oy Pyhäjoen OP-Pookia nimeämään omat edustajansa ohjausryhmään.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Pookitalon parkkipaikka tulee toteuttaa hankkeen aluksi eli vuonna 2018. Pookitalon päähän varataan kaksi - neljä parkkipaikkaa linja-automitoituksella.

Perkiömäen eteen ja Pookitalon eteen tehdään linja-automitoituksella ns. "jättöpysäkki".

Selvitetään, että voidaanko Virastotien ja Vanhantien sekä terveyskeskuksen suojateille tehdä kevyttä liikennettä ohjaava valovaraus.

Merkitään, että tekninen johtaja Aimo Korpi oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä hankkeen ohjausryhmään Jyri Laakson tilalle elinkeinojohtaja Helena Illikaisen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 23.09.2019 § 229

Vanhatien hankkeeseen urakkaan on alunperin kuulunut jouluvalokiinnikkeiden asennus uusiin pylväisiin. Entiset jouluvalot ja niiden kiinnikkeiden on kuitenkin todettu olevan uusimistarpeessa. Vaihtoehtojen valintaa varten on kartoitettu toimittajia. Markkinointiryhmä on valmistellut valojen hankintaa ja kuntalaisten mielipiteitä on kartoitettu mm. yrittäjäyyslukion syysmessuilla 21.9.2019.

Suomen Jouluvalo Oy:ltä on saatu tarjous jouluvaloista kiinnikkeineen (oheismateriaali). Tilaus on tehtävä syyskuun aikana, jotta valot ehditään toimittaa marraskuun loppuun mennessä.

Valojen hankinnalle ei ole talousarviossa erillistä määrärahaa. Jouluvalot ovat kuitenkin luonnollinen osa hanketta, joten hankinta- ja asennuskustannukset on syytä kohdistaa hankkeelle. Kustannuksia ei kuitenkaan sisällytetä EAKR-hankkeen kustannuksiin.

Valmistelijana tekninen johtaja Aimo Korpi ja elinkeinojohtaja Helena Illikainen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- päättää hyväksyä Suomen Jouluvalo Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa teknisen johtajan suorittamaan hankinnan.
- päättää, että hankinta- ja asennuskustannukset kohdistetaan Vanhatien hankkeen kustannuspaikoille.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall

Vanhatien EAKR-hanke ja siihen liittyvien kunnan omassa rahoituksessa olleiden kohteiden työt ovat valmistuneet syksyllä 2019. Urakan vastaanottotarkastus on pidetty 5.12.2019 (pöytäkirja on oheismateriaalina). Urakan yhteydessä toteutettiin ns. ehdollisina kohteina kunnantalon piha-alue hulevesijärjestelmiseen sekä Pookitalon ja vt 8:n välillä oleva pysäköintialue.

Hankkeet toteutettiin toukokuun 2018 ja lokakuun 2019 välisenä aikana. Muutoksia ja aikatauluviivettä etenkin ensimmäisenä vuonna aiheutti

ylimääräiset louhinnat.

Rakennustyöt urakoitsijana toteutti YIT Infra Oy ELY-keskuksen tilaamana ja valvomana.

EAKR-hankkeen rahoitus ja ohjaus

Pyhäjoen Vanhatien kunnostushankkeen rahoitushakemus jätettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 8.11.2017 ja myönteinen päätös siihen saatiin 21.12.2017.

Hankehakemuksen kustannusarvio (ilman edellämainittuja kunnan osioita) oli 2.083.800,00 € ja se hyväksyttiin rahoitussuunnitelman perustaksi. Päätöksen mukaan hyväksyttävistä kustannuksista 50% ja enintään 1.041.900,00 € voidaan myöntää EAKR:n toimintalinja 1 rahoituksesta.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa, joista kahdessa käsiteltiin maksatushakemuksia. Ensimmäinen maksatushakemus tehtiin 20.2.2019 ja sen perusteella maksettiin ensimmäinen osa avustusta (719.585,27 €) 11.3.2019 (päätös on oheismateriaalina).

Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin hankkeen loppuraportti ja maksatushakemus. Hakemukseen saatiin päätös 10.3.2020 (maksatushakemus, loppuraportti, seurantaraportti ja maksatuspäätös ovat liitteinä).

Hankkeiden taloudellinen loppuselvitys

Toimenpide- ja rakennussuunnittelu on tehty vuosina 2015-2017. Suunnittelukustannukset eivät olleet mukana avustushakemuksessa, mutta sisältyvät allaolevaan kokonaiskustannukseen.

Vanhatien EAKR - hanke 900144			
Selite	Urakka-hinta	Toteutuma	Lisätyö%
Suunnittelukustannukset 2015-2018		94 694	
YIT- urakka	1 995 000	2 081 043	4,3 %
Johdon siirrot		7 933	
EAKR-rahoitus		-1 041 900	
Kunnan osuus EAKR-hankkeesta		1 047 076	
Joulupalot		13 768	

Kunnan rahoitusosuus (taseeseen)		1 155 539	
----------------------------------	--	-----------	--

Hanke pysyi vuosittaisissa budjeteissa

Kunnatalon piha ja kuivatus 900037			
Selite	Urakka-hinta	Toteutuma	Lisätyö%
YIT- urakka	171 000	161 591	-5,5 %
Muut kustannukset (valvonta ym)		25 143	

Yhteensä		186 734	
----------	--	---------	--

Hanke pysyi vuosittaisissa budjeteissa

Pysäköintialue P9 900164			
Selite	Urakka-hinta	Toteutuma	Lisätyö%
YIT- urakka	99 000	106 586	7,7 %
Muut kustannukset (Elenia)		1 983	

Yhteensä		108 569	
----------	--	---------	--

Hanke pysyi vuosittaisissa budjeteissa

Vastaanotto-öytäkirjan virhe- ja puuteluettelon mukaisten kohteiden korjaustyöt toteutetaan kesäkuun 2020 loppuun mennessä ELY-keskuksen valvomana ja YIT:n toimesta.

Vanhatien siirtymisestä kunnan kaduksi päätetään erillisellä kadunpitopäätöksellä, sen jälkeen kun Vanhatie on saatettu vastaanottokuntoon ELY-keskuksen toimesta.

Hanketiedote löytyy Pyhäjoen kunnan internetsivuilta kohdasta Elinkeinot- ja yrittäminen.

Kaikki selostusosassa mainitut summat ovat ilman arvonlisäveroa.

Asian on valmistellut tekninen johtaja Aimo Korpi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää

- 1) merkitä Vanhatien EAKR-hankkeen loppuraportin ja taloudellisen loppuselvityksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi;
- 2) että Vanhatien investointihanke jätetään toistaiseksi keskeneräiseksi ja se aktivoidaan taseeseen vasta kun katualue on siirtynyt ELY-keskukselta kunnalle erillisellä kadunpitopäätöksellä;
- 3) että Vanhatien investoinnin poistoajaksi määrätään 20 vuotta;

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Valt 29.04.2020 § 23

Ei muutoksenhakua (KL 136, valmistelu tai täytäntöönpano)

Valtuusto

Päätös:

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
